

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS



Obra
Cobertura da Estação Rodoviária de Pirassununga

Bancos
SINAPI - 03/2022 - São Paulo
CDHU - 02/2022 - São Paulo
FDE - 01/2022 - São Paulo

B.D.I.
20,61%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.206,49	100% 1.206,49			
2	DEMOLIÇÕES - RETIRADAS -	100,00% 8.208,92	60,00% 4.925,34	40,00% 3.283,57		
3	COBERTURA METALICA - PARTE FUTURO POUPA TEMPO	100,00% 206.121,92	40,00% 82.448,77	40,00% 82.448,77	20,00% 41.224,38	
4	COBERTURA METÁLICA - ÁREA DE EMBARQUE	100,00% 332.879,79	30,00% 99.863,94	30,00% 99.863,94	30,00% 99.863,94	10,00% 33.287,97
5	RESTAURAÇÃO DE COBERTURA TERMINAL ONIBUS MUNICIPAL	100,00% 42.694,64		20,00% 8.538,93	70,00% 29.886,25	10,00% 4.269,46
6	RESTAURAÇÃO INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO	100,00% 88.086,01		50,00% 44.043,01	50,00% 44.043,00	
7	Restauração Instalações Elétricas	100,00% 73.693,76	30,00% 22.108,13	20,00% 14.738,75	30,00% 22.108,13	20,00% 14.738,75
8	COBERTURA AREA DA GUARDA MUNICIPAL	100,00% 41.350,14		50,00% 20.675,07	50,00% 20.675,07	
Porcentagem			26,51%	34,45%	32,46%	6,58%
Custo			210552,67	273.592,04	257.800,77	52.296,18
Porcentagem Acumulado			26,51%	60,96%	93,42%	100,0%
Custo Acumulado			210.552,67	484.144,71	741945,48	794.241,66


Antonio Augusto Gavazza
Engenheiro Civil - SMOS
CREA 0601187646


Paulo Henrique Sanches
Engenheiro Civil
CREA 0681867069